

OBRA PÚBLICA

Nome: Abrigo Municipal Marlene e Centro de Referência Social (CRAS) Centro

Objeto: Reforma para Reconstituição

Investimento Total: R\$ 1.005.181,36 (um milhão, cinco mil cento e oitenta e um reais e trinta e seis centavos)

Data de Início: 14/10/2024

Cronograma : Em anexo

Data prevista para a conclusão: 12/03/2025

Empenhos , notas fiscais e eventuais aditivos contratuais lançados: em anexo

Processo de acompanhamento: 24.15.000005673-5

Responsável técnico: Enio Ricardo Dorvil Coelho

ART: em anexo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Reconstrução do Abrigo Marlene E Cras Centro

Local: Av. Getúlio Vargas, 40 - Menino Deus, Porto Alegre - RS

R. Alm. Alvaro Alberto da Mota e Silva, S/N - Menino Deus, Porto Alegre - RS

Tabela Desonerada

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
1	DEMOLIÇÃO DE REMOÇÕES	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	LIMPEZA DO TERRENO	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%
4	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
5	INFRA-ESTRUTURA (Reconstituição Baldrame/Bloco de Fundação)	50.00%	25.00%	25.00%	0.00%	0.00%
6	DRENAGEM (Reconstituição)	25.00%	25.00%	50.00%	0.00%	0.00%
7	SUPRA-ESTRUTURA (Trinca/Fissuras)	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	0.00%	50.00%	25.00%	25.00%	0.00%
9	COBERTURA	0.00%	35.00%	35.00%	30.00%	0.00%
10	PISO INTERNO	0.00%	40.00%	45.00%	15.00%	0.00%
11	PISO EXTERNO	0.00%	30.00%	35.00%	20.00%	15.00%
12	REVESTIMENTO EM PAREDE	0.00%	30.00%	40.00%	30.00%	0.00%
13	ESQUADRIAS	0.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REDE DE ÁGUA	50.00%	35.00%	15.00%	0.00%	0.00%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REDE CLOACAL/PLUVIAL	30.00%	30.00%	25.00%	15.00%	0.00%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	15.00%	25.00%	30.00%	20.00%	10.00%
17	LOUÇAS METAIS E EQUIPAMENTOS	0.00%	0.00%	20.00%	55.00%	25.00%
18	PAREDES DE GESSO ACARTONADO E DIVISÓRIAS	0.00%	0.00%	25.00%	75.00%	0.00%
19	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	0.00%	0.00%	0.00%	60.00%	40.00%
20	PINTURA	0.00%	5.00%	35.00%	30.00%	30.00%
21	MUROS E CERCAMENTO	0.00%	0.00%	35.00%	40.00%	25.00%
22	DIVERSOS	20.00%	17.50%	25.00%	17.50%	20.00%
23	ÁREA EXTERNA - PASSEIO PÚBLICO	0.00%	25.00%	30.00%	25.00%	20.00%
24	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
25	SERVIÇOS FINAIS	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	90.00%



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 606001 89.525.901/0001-00 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Número 2024NE001622	Data Referência 04/10/2024				
Gestão 00003 GESTÃO PRÓPRIA	Processo 24.15.000002988-6	Nota Empenho Original				
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal 01 - Lei 8666/93	Pré-Empenho 2024PE000910				
Credor 13.430.815/0001-52 CONSTRUTORA COSTAMAR LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor - PRAIA DE BELAS - PORTO ALEGRE - RS - 90160090	Valor 113.920,55 (Cento e Treze Mil Novecentos e Vinte Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)					
Complemento 606001 3 2 Calamidade Maio 2024	Emenda Parlamentar	Objeto Execução				
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico Empenho para fins de prestação de serviço de reforma emergencial das estruturas do Abrigo Marlene e do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Centro, contrato 417/2024, DL 31/2024, período de 14/10/2024 a 31/10/2024. SEI 24.15.000002988-6						
Entrega						
Data	Prazo	Límite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 06001	Programa Trabalho 08 122 0186 3464 002608				
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0186 EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA		Ação 3464 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Subação 002608 ADMINISTRAÇÃO GERAL - FASC		Fonte Recurso 1.6.69.007101 Recursos Federais para ações de restabelecimento pós calamidade Portaria 2405/24.				
Natureza Despesa 44.90.51.99 Outras Obras E Instalações						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Dados Adicionais						
Ano Licitação 2024		Registro Preço Não				
Número Licitação 31		Licitação Compartilhada Não				
CNPJ Gerenciador Licitação						
Número Contrato 4172024		Tipo Instrumento Contratual Contrato				
CRISTIANO ATELIER RORATTO				ALEXANDRE BLOISE SANTAROSA		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 606001 89.525.901/0001-00 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Número 2024NE001642	Data Referência 11/10/2024				
Gestão 00003 GESTÃO PRÓPRIA	Processo 24.15.000002988-6	Nota Empenho Original				
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal 01 - Lei 8666/93	Pré-Empenho 2024PE000910				
Credor 13.430.815/0001-52 CONSTRUTORA COSTAMAR LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor - PRAIA DE BELAS - PORTO ALEGRE - RS - 90160090	Valor 525.910,87 (Quinhentos e Vinte e Cinco Mil Novecentos e Dez Reais e Oitenta e Sete Centavos)					
Complemento 606001 3 2 Calamidade Maio 2024	Emenda Parlamentar	Objeto Execução				
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico Empenho para fins de prestação de serviço de reforma emergencial das estruturas do Abrigo Marlene e do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Centro, contrato 417/2024, DL 31/2024, período de Novembro/2024 a Dezembro/2024. SEI 24.15.000002988-6						
Entrega						
Data	Prazo	Límite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 06001	Programa Trabalho 08 122 0186 3464 002608				
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0186 EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA		Ação 3464 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Subação 002608 ADMINISTRAÇÃO GERAL - FASC		Fonte Recurso 1.6.69.007101 Recursos Federais para ações de restabelecimento pós calamidade Portaria 2405/24.				
Natureza Despesa 44.90.51.99 Outras Obras E Instalações						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Dados Adicionais						
Ano Licitação 2024		Registro Preço Não				
Número Licitação 31		Licitação Compartilhada Não				
CNPJ Gerenciador Licitação						
Número Contrato		Tipo Instrumento Contratual Contrato				
CRISTIANO ATELIER RORATTO				ALEXANDRE BLOISE SANTAROSA		





Ano Base: 2024

Unidade Gestora 606001 89.525.901/0001-00 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Número 2024NE001641	Data Referência 11/10/2024				
Gestão 00003 GESTÃO PRÓPRIA	Processo 24.15.000002988-6	Nota Empenho Original 2024NE001622				
Evento 400014 RC09-Reforço de Empenho da Despesa com Pré-Empenho	Referência Legal 01 - Lei 8666/93	Pré-Empenho				
Credor 13.430.815/0001-52 CONSTRUTORA COSTAMAR LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor - PRAIA DE BELAS - PORTO ALEGRE - RS - 90160090	Valor 46.722,22 (Quarenta e Seis Mil Setecentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos)					
Complemento 606001 3 2 Calamidade Maio 2024	Emenda Parlamentar	Objeto Execução				
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico Empenho para fins de prestação de serviço de reforma emergencial das estruturas do Abrigo Marlene e do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Centro, contrato 417/2024, DL 31/2024, período de 14/10/2024 a 31/10/2024. SEI 24.15.000002988-6						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 06001	Programa Trabalho 08 122 0186 3464 002608				
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 0186 EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA		Ação 3464 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Subação 002608 ADMINISTRAÇÃO GERAL - FASC		Fonte Recurso 1.6.69.007101 Recursos Federais para ações de restabelecimento pós calamidade Portaria 2405/24.				
Natureza Despesa 44.90.51.99 Outras Obras E Instalações						
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
Dados Adicionais						
Ano Licitação 2024		Registro Preço Não				
Número Licitação 31		Licitação Compartilhada Não				
CNPJ Gerenciador Licitação						
Número Contrato 4172024		Tipo Instrumento Contratual Contrato				
CRISTIANO ATELIER RORATTO						
ALEXANDRE BLOISE SANTAROSA						





Tipo: OBRA OU SERVIÇO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO

Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS060852 Profissional: ENIO RICARDO DORVIL COELHO E-mail: enio.coelho@fasc.prefpoa.com.br
RNP: 2201068550 Título: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:

Contratante

Nome: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E-mail: newtonbb@fasc.prefpoa.com.br
Endereço: AVENIDA IPIRANGA 310 Telefone: 51 3289.4983 CPF/CNPJ: 89525901000100
Cidade: PORTO ALEGRE Bairro: PRAIA DE BELAS CEP: 90160090 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Endereço da Obra/Serviço: Avenida GEUTLIO VARGAS E ALVARO A. MOTA E SILVA 70 CPF/CNPJ: 89525901000100
Cidade: PORTO ALEGRE Bairro: MENINO DEUS CEP: 90150000 UF: RS
Finalidade: PÚBLICO Vlr Contrato(R\$): 1.156.288,48 Honorários(R\$): 10.000,00
Data Início: 24/07/2024 Prev.Fim: 31/12/2024 Ent.Classe:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Projeto	Reforma	1.000,00	M²
Orçamento	Reforma	1.000,00	M²
Elaboração	PROJETO BASICO E MEMORIAL DESCRITIVO		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 30/07/2024

Documento assinado digitalmente



ENIO RICARDO DORVIL COELHO
Data: 01/08/2024 11:20:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	ENIO RICARDO DORVIL COELHO	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
	Profissional	Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.